

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2021 - 2022



[Vyhodnocení plnění k 31.12.2021](#)

Ekonomika a podnikání						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.1 MSP	A.1.2 Plochy a objekty pro služby a řemesla	Využití výměňíkových stanic a volných budov v majetku města pro MSP (Družební, Polní)	OMM	zajištění využití	v realizaci	Výměňíková stanice Družební 925 dokončena. Výměňíková stanice Polní - zahájeno jednání o dlouhodobém pronájmu pro modelářský kroužek.
		Využití výměňíkových stanic (Dukelská - demolice) - realizace akce dle zpracovaného projektu, doprojektování parkoviště a veřejné zeleně	OMM	realizace akce	zahájeno	Demolici objektu bude možno provést až po vybudování nové rozvodné stanice ČEZ. Demolice proběhne pravděpodobně až v roce 2023.
		Úprava prostor ve vestibulu MÚ - vznik komerčních prostor (bufet) a související úpravy - I. etapa	OMM / OA	realizace akce	zahájeno	OA zpracovalo studii řešení jak pro prostor bufetu, tak úpravu prostor dětského koutku Žirafka, na další aktivity nebyly v rozpočtu vyčleněny finance
A.2. Péče o investory	A. 2.3 Brownfields	ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití objektu historické budovy (např. knihovna) - aktualizace studie	OA	usnesení ZM	zahájeno	Diskuse nad studií využití objektu pro potřeby knihovny nebyly do konce roku ukončeny. O dalších projektových pracích nebylo rozhodnuto.
		ZŠ Náměstí - příprava projektu rekonstrukce přístavby školy na byty - PD	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	OA zpracovalo studii řešení objektu, která byla posouzena externím statikem. V závěru roku bylo připravováno VŘ na zpracovatele PD. VŘ bude vyhlášeno v roce 2022
		ZŠ Náměstí - rekonstrukce střechy objektu historické budovy - PD	OMM	zpracovaná PD	zahájeno	Byl zadán mykologický průzkum krovu, dle kterého bude stanoven rozsah potřebných prací a tomu odpovídající PD.
		Bývalý depozitář v sadu E. Beneše - příprava opatření dle schválené studie revitalizace parku Sad dr. E. Beneše	ORM	realizace akce	zahájeno	OA zpracovalo možnou variantu úpravy území, nebylo však rozhodnuto o způsobu řešení objektu (demolice či oprava)
		Ringofferova vila - úprava a doplnění prostor restaurace; vyhledání vhodného nájemce komerčních prostor	OMM	realizace	zahájeno	Byla zpracována PD interiéru restaurace, další práce byly pozastaveny.
	A. 2.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru	Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů	OVV	4 schůzky	nezahájeno	S ohledem na omezení související s Covid-19 neproběhla žádná schůzka RRLZ.
	Neformální setkání s podnikateli - zajištění vzájemné informovanosti, navázání spolupráce,	OVV	realizace setkání	nezahájeno	S ohledem na omezení související s Covid-19 neproběhla schůzka s podnikateli.	
	Farmářské trhy v Kopřivnici - realizace	OMM	4 trhy	splněno	Byly realizovány všechny čtyři farmářské trhy.	

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Lidské zdroje	A. 3.1 Kvalita vzdělávání	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice II - realizace dílčích aktivit	OŠKS	realizace	splněno	Byly dokončeny všechny plánované aktivity v rámci projektu MAP ORP II.
		Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice III - příprava žádosti o dotaci na pokračování navazujících aktivit, realizace v případě schválení	OŠKS	žádost o dotaci	v realizaci	Žádost o dotaci, která byla připravena interními pracovníky, byla schválena a v 07/2021 byla zahájena realizace projektu, která bude ukončena 11/2023.
		Podpora systematické práce s nadanými dětmi (Klub nadaných dětí BADY, spolupráce s MENSOU a Světem vzdělání, ...)	ZŠ p.o.	počet dětí na semin.	splněno	Spolupráce s MENSOU na ZŠ 17. listopadu - třídy pro nadané děti.
		Zvyšování kvality ve vzdělávání (Podpora matematické gramotnosti - např. soutěž Nebojte se matematiky...)	OŠKS	realizace akce	v realizaci	Pokračuje pracovní skupina pro matematickou gramotnost v rámci projektu MAP III. Počítá se s pokračováním zavedených aktivit.
	A. 3.2 Motivace k technickému vzdělávání	Kopřivnické dny techniky - podpora dalších ročníků akce	OVV	realizace, poč.účasť.	splněno	KDT proběhly 25. a 26. 9 2021 na polygonu společnosti Tatra Trucks.
		Projekt Technika nás baví - Podpora technických a přírodovědných aktivit v DDM - realizace	DDM	realizace projektu	splněno	DDM nabízí tyto technické kroužky - Lego, Robotika a kybernetika, Media klub, Technický kroužek, Plastikovi a papíroví modeláři.
		Podpora aktivit kariérového poradenství - prezentace SŠ a zaměst. pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče (např. Den tvé kariéry, dny otevřených dveří, ...)	OŠKS	realizace, poč.účasť.	nezahájeno	Nebylo možné realizovat kvůli opatřením COVID. V roce 2022 bude záležet na epidemické situaci a omezeních pro školy.
		Přehlídka technických profesí - Řemeslo má zlaté dno	VOŠ,SOŠ a SOU	realizace, poč.účasť.	splněno	Přehlídka technických profesí se uskutečnila v říjnu 2022.
	A. 3.3 Další vzdělávání	Akademie III. věku v Kopřivnici - příprava přednášek dle zájmu posluchačů a kapac. možností organizátora	KDK p.o.	počet účastníků	splněno	Ve školním roce 2020/2021 se v zimním i letním semestru uskutečnily 4 tematické kurzy.
		Edukace v oblasti architektury a estetiky prostředí - pilotní vzdělávací program pro děti	OA	realizace akce		Akce byla plánována pro rok 2022.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
A.3 Lidské zdroje	A. 3.4. Infrastruktura pro vzdělávání	ZŠ E. Zátopka (cvičná kuchyň), 17. listopadu (cizí jazyky a chemie) - obnova odborných učeben - realizace projektů	ZŠ p.o.	realizace projektů	splněno	Projekty z podporou dotace IROP (4500 tis.) byly realizovány.
		ZŠ Alšova - zahájení rekonstrukce školní kuchyně a posílení elektrorozvodů - R	OMM	realizace akce	zahájeno	Je vydáno ÚR pro výstavbu trafostanice nutné k vybudování kuchyně. Dokončuje se PD pro stavební povolení trafostanice. VŘ na zhotovitele bude zahájeno 02-03/2022.
		ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace a šaten pro 1. a 2. třídu - R	OMM	realizace akce	splněno	
		ZŠ E. Zátopka - hala - výměna osvětlení	OMM	realizace akce	zahájeno	Dokončena PD, předpoklad zahájení soutěže 03/2022, realizace 07-08/2022.
		ZŠ 17. listopadu - úprava kuchyně pro vaření bez lepkové stravy	OMM	realizace akce	splněno	
		ZŠ Lubina - realizace projektu Přírodní zahrada	ZŠ p.o.	realizace akce	splněno	Projekt z podporou dotace IROP (493 tis.) byl realizován.
		DDM Kletné - oprava chatků II. etapa	OMM	realizace akce		Akce byla plánována pro rok 2022
		MŠ Pionýrská - rekonstrukce soc. zařízení pro zaměstnance a školní kuchyně - R	OMM	realizace akce	splněno	
		MŠ Záhumenní - zastřešení hlavního vstupu do budovy	OMM	realizace akce		Akce byla plánována pro rok 2022
		MŠ Mniší - rekonstrukce kuchyně	OMM	realizace akce	splněno	

Doprava, infrastruktura a životní prostředí						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a critic. míst na komunikacích	Oprava mostku M1 - Mniší - realizace opravy	OMM	realizace akce	zahájeno	Lesy ČR nevydaly souhlas s provedením stavby, z toho důvodu byla upravena PD, která byla Lesy ČR odsouhlasena. Jsou zajišťovány souhlasy vlastníků okolních pozemků. Předpoklad vyhlášení VZ na zhotovitele stavby 03/2022.
		Rekonstrukce mostu M07 - Hřbitovní - realizace	OMM	realizace akce	zahájeno	ČEZ řeší přeložku EE, nedošlo k domluvě s Povodím Odry na technickém řešení. Předpoklad soutěže na zhotovitele - léto 2022.
		Oprava komunikace Na Vápenkách - realizace v případě schválení dotace	OMM	realizace akce	zahájeno	Dotace z MMR na realizaci akce nebyla schválena, v rozpočtu města nebyly vyčleněny finance. Akce je projekčně připravena, není v rozpočtu města na R 2022.
		Opravy povrchů místních komunikací dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	zahájeno	Probíhá průběžně. OMM požaduje navýšení částky na celoplošné opravy komunikací, každoročně alokovaná částka je nedostačující. Celkový stav komunikací se každoročně zhoršuje.
		Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - příprava propojení ulic PBh a Sportovní - PD	ORM	zpracovaná PD		Akce byla plánována pro rok 2022
		Výstavba okružní křižovatky Obránců míru - Školní - Francouzská - realizace ve spolupráci s MSK	ORM	realizace akce	zahájeno	Bylo ukončeno VŘ na dodavatele stavby, s ohledem na nutnost nejprve realizovat přeložky sítí bylo zahájení stavby křižovatky odloženo do roku 2022.
		Řešení křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše - PD	ORM	2021 - PD 2022 - R	zahájeno	Probíhá projektová příprava.
		ul. K Očnímu - zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů - projednání studie v RM, popř. instalace zpomalovacích prahů a úprava dopravního značení	OMM	realizace akce	nezahájeno	Na realizaci akce nebyly v rozpočtu města vyčleněny finance.
		Pasport komunikací - aktualizace a digitalizace	OMM	realizace akce	nezahájeno	Akce přechází do roku 2022.
		Přeložka silnice I/58 (obchvat Vlčovic) - projektová příprava propojení PPK s přeložkou, vč. řešení cyklistického napojení	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Akci připravuje ŘSD, v roce 2021 zveřejnilo videovizualizaci řešení projektu https://www.youtube.com/watch?v=8HVnO-uzMm4 . V červnu bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA, předpoklad vydání UR - 2024, SP 2025, realizace stavby 2026-2029.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.2 Organizace dopravy v klidu	Zavedení zóny placeného parkování v centru města (Albert, Štefánikova, MÚ) - postupná instalace parkovacích automatů a dopravního značení	OMM	2021 - I. etapa	zahájeno	Bylo realizováno pro lokalitu parkoviště u Alberta. Na pokračování v dalších lokalitách nebyly v rozpočtu vyčleněny finance.
		Rozšíření systému rezidentního a abonentního stání (ul. Kadláčkova, Lidická) - revize pravidel	ORM, OVS	schválená pravidla	splněno	Nová pravidla parkování byla vydána radou města usnesením č. 1837/8.6.2021.
		Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách - realizace dílčích opatření	OMM / ORM	realizace opatření	splněno	Realizace dopravního značení pro rezidentní a abonentní stání ve vybraných lokalitách v centru města a předprojektová příprava propojení ulic Moravská a Severní a navazujících parkovacích ploch.
		Parkoviště Zd. Buriana - realizace	ORM	realizace akce		Akce byla plánována pro rok 2022
		Parkování ul. Obránců míru - za č.p. 761 - úprava zpevněných ploch - realizace	ORM	realizace akce		Akce byla plánována pro rok 2022
		Parkoviště ul. Školní - realizace opatření Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - PD	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Dokončena PD, probíhá stavební řízení.
		Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD	OMM / ORM	2021- pozemky		Akce byla plánována pro rok 2022
		Řešení parkování na sídlišti Sever - projednání možností vzniku nových parkovacích ploch např. na nevyužívaných asfaltových plochách	ORM / OMM	návrh opatření	zahájeno	Byla zahájena projektová příprava pro plochu vedle hřiště ZŠ 17. listopadu (ul. Moravská).
B.2 Věřejná, cyklo a pěší doprava	B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line	Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - ověření alternativní trasy	ORM	návrh opatření	nezahájeno	
		Cyklistická stezka Kopřivnice - Závěšice - Rybí - NJ - realizace	ORM	realizace akce	splněno	Cyklostezka vč. opravy MK byla dokončena a předána do užívání. Realizováno s dotační podporou IROP.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line	Úprava ul. Záhumní - projednání nízkonákladového opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů (Palárna - Horní), např. úprava a doplnění značení	ORM	schválený návrh	nezahájeno	
		Podpora cyklo dopravy - mobiliář (cykloboxy za MÚ), značení, kampaň ...	ORM	realizace akce	splněno	Město se zapojilo do kampaní Do práce na kole a Evropský týden mobility. Bylo připraveno a realizováno dopravní značení v návaznosti na cyklostezku Dolní Roličky a ve směru do Závěšic.
	B. 2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení	Chodník ul. Janáčkova - aktualizace PD + pozemky	ORM / OMM	2022 - akt. PD		Akce byla plánována pro rok 2022
		Chodník Vlčovice - III. etapa (propojení Vlčovice - Mniší) - realizace po uložení kanalizace v dotčeném úseku	ORM	realizace	splněno	Chodník vč. autobusového zálivu byl dokončen a předán do užívání. Realizováno s dotační podporou IROP.
		Chodník Ul. Severní - úprava a doplnění chodníkového tělesa a VO, vč. rekonstrukce mostu a propojení na Francouzskou	OMM	realizace		Akce byla plánována pro rok 2022
		Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřabinka (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD	ORM	2022 - PD		Akce byla plánována pro rok 2022
		Ul. Štefánikova - rekonstrukce a úprava přechodů vs. celkové řešení prostoru	ORM	2022 - PD		Akce byla plánována pro rok 2022
		Ul. Čs. armády – úprava chodníku a přechodu u KB - realizace	ORM	realizace	splněno	Chodník vč. přechodu pro chodce byl dokončen a předán do užívání. Realizováno s dotační podporou SFDI.
		Bezbariérové město - II. trasa (ul. Kpt. Jaroše - radnice) - PD, monitoring dotací	ORM	zpracovaná PD	zahájeno	Realizováno dílčími opatřeními ze zdrojů města. V roce 2021 provedena rekonstrukce části chodníku podél ul. Kpt. Jaroše, další část bude realizována v rámci přestavby křižovatky kpt. Jaroše x Záhumní (2023), v rámci opravy mostu bude řešen i tento úsek chodníku.
		Opravy chodníků ve městě a v MČ dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	splněno	V rámci rozpočtové položky této akce byla provedena oprava MK a chodníku na ul. Kpt. Jaroše.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B.2.3 Kvalitní veřejná doprava	Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD	ORM	zpracovaná PD		Akce byla plánována pro rok 2022
		Úprava autobusové zastávky Kopřivnice, kolonie směr centrum - PD, realizace	ORM	2022 - PD	zahájeno	Byla dokončena PD a podána žádost o dotaci, dotace schválena, akce bude realizována 2022.
		Cyklobus Beskydy (na Bílou) - spoluúčast na provozních nákladech	ORM	realizace	splněno	Na základě uzavření partnerství s Novým Jičínem a Frenštátem p./R. byl cyklobus zprovozněn.
		Sdílené dopravní prostředky na území města - elektrokoloběžky a skútry - spolupráce se soukromým provozovatelem	ORM	realizace	splněno	Ve městě byly krátkodobě provozovány elektrokoloběžky a skútry společností Re.volt. V polovině roku došlo k ukončení činnosti firmy a tím i provozu těchto zařízení.
		Autobusová linka na vlakové nádraží v Hranicích - spolupráce s okolními obcemi a MSK, zřízení pravidelných spojů	ORM	realizace	splněno	Ve spolupráci s městy Nový Jičín a Příbor byla zavedena linka k vlakům v Hranicích.
B.3 Bydlení	B. 3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů	Podpora individuální bytové výstavby - projednání pravidel v orgánech města, vyhlášení dotačního programu	ORM	schválená pravidla	splněno	Byly vyhlášeny 2 dotační výzvy. V rámci 1. výzvy bylo podpořeno 10 žádostí, výsledky 2. výzvy budou projednávány v orgánech města v r. 2022.
		Pravidla pro převod infrastruktury od stavebníků - stanovení podmínek pro převod infrastruktury vybudované stavebníky do správy města	ORM	schválená pravidla	splněno	Pravidla byla schválena v ZM usnesením č. 303/dne 22.4.2021
		Systémová spolupráce se stavebníky a investory - uplatňování zájmů města z hlediska urbanismu a dopravní dostupnosti lokalit	ORM	spolupráce s investory	splněno	V průběhu roku probíhala jednání se zájemci o výstavbu v lokalitách Dolní Roličky a Kopřivnice Západ.
		Ul. Západní - vybudování technické infrastruktury - PD + realizace	ORM	2021 - PD 2022 - R	nezahájeno	Akce přechází do roku 2022. V navazující lokalitě město jedná o prodeji pozemků v navazující lokalitě developerovi.
		Ul. Horečkova - vybudování komunikace - realizace	ORM	realizace	zahájeno	Po dokončení úprav PD bude VŘ na dodavatele vyhlášeno počátkem roku 2022.
		Dolní Roličky - výběr investora (developer) a	OMM	uzavřená smlouva	zahájeno	Nabídky na odkoupení a následnou výstavbu v území předložily 3 společnosti. Po posouzení nabídek probíhají jednání s jedním zájemcem.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.3 Bydlení	B. 3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu	Masarykovo nám. 650 - energetická opatření, vnitřní instalace - realizace	OMM	realizace	splněno	Akce dokončena. Realizace proběhla s dotační podporou IROP. Pro rok 2023 je plánována úprava zahrady.
		Revitalizace veřejného prostoru na sídlištích - vtipování prostor pro přípravu dílčího projektu - PD	ORM	postupná realizace		Akce byla plánována pro rok 2022
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.1 Odpadové hospodářství města B. 4.2 Zařízení pro nakládání s odpady	Výstavba zpevněných stání pro kontejnery (Lubina u mostu,...) - realizace	OMM / OŽP	realizace akce	zahájeno	Stavební práce, které byly zahájeny na podzim budou dokončeny v roce 2022, jakmile to klimatické podmínky umožní.
		Příprava návrhu zavedení způsobu intenzivnějšího systému třídění odpadu (např. DOOR to DOOR, PAYT) - realizace I. etapy - žluté popelnice	OŽP	schválený návrh	zahájeno	Nový systém sběru plastů a drobného kovového odpadu byl spuštěn 1.1.2022.
		Úprava zpevněných ploch v areálu kompostárny v Příboře - spolufinancování město Příbor	OMM / OŽP	realizace	zahájeno	Proběhla soutěž na dodavatele prací. Realizace březen 2022.
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.4 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod	Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - realizace	ORM	realizace akce	v realizaci	Ke konci roku byly ukončeny práce související s výstavbou kanalizačního řádu, v průběhu roku 2022 bude probíhat zkušební provoz a připojování jednotlivých nemovitostí. Akce je realizována s dotační podporou OPŽP.
		Převedení jednotné kanalizace v MČ do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu	OMM / OŽP	realizace akce	nezahájeno	Ke změně režimu kanalizace je nutno odpojit nemovitosti, které do kanalizace odvádějí splaškové vody. Nutná součinnost s OŽP - kontrola odvádění splaškových vod v souladu se zákonem.
	B. 4.5 Protipovodňová opatření	Adaptační strategie města na změnu klimatu - příprava a realizace dílčích opatření, zapojení se do celostátní akce "Sázíme budoucnost"	OŽP	realizace akce	zahájeno	Do připravovaných stavebních projektů jsou zapracovávána opatření k zadržování dešťových vod a využívání propustných povrchů, průběžně je realizována výsadba stromů a zeleně.
		Opatření proti přivalovým deštům - Lubina Holota - příprava žádosti o dotaci, realizace v případě schválení dotace	ORM	2021-žádost	zahájeno	Žádost o dotaci, která byla podána 03/2021 nebyla z důvodu vyčerpání alokace výzvy podpořena, ve 12/2021 byla podána opakovaná žádost o dotaci do nové výzvy OPŽP. Dotace byla schválena, projekt bude realizován 2022/2023.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.5 Protipovodňová opatření	Zpracování studie odtokových poměrů v lokalitě Bílá hora - návrh řešení stávající situace	OŽP	návrh opatření	zastaveno	Zpracování studie bylo zahájeno 6/2021. Řešení bylo ovlivněno pandemií Covid-19, která na dlouhou dobu ovlivnila členy řešitelského týmu + potvrdila se komplikovanost dané lokality, jak po stránce hydrogeologické, tak po stránce vlastnické. Vzájemnou dohodou bylo upuštěno od zpracování studie.
		Řešení sesuvu svahu v Lubině (pod Velovou) - spolupráce s vlastníky pozemků, popř. příprava PD pro realizaci opatření a případné žádosti o dotaci	OMM	návrh opatření	nezahájeno	Změna vlastníka pozemku. OMM bude kontaktovat nového vlastníka a řešit s ním problematiku svahu. V rozpočtu 2022 nejsou zahrnuty finance na případný geologický průzkum.
		Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky (využití dešť. vod pro letní stadion) - PD, realizace	ORM	2021 - PD	zahájeno	PD dokončena, po konzultaci s poskytovatelem dotace není projekt v rámci programu OPŽP 2014-2020 z větší části způsobilý, podmínky nového OPŽP zatím nebyly zveřejněny.
	B. 4.6 Environmentální výchova a osvěta	Propagace Fairtradového obchodu - Den Země a Místní férová snídaně, Den stromů	OŽP / ORM	realizace akcí	splněno	Všechny uvedené osvětové akce byly realizovány, vzdělávací program pro veřejnost, který měl být součástí oslav Dne Země byl z důvodu opatření Covid-19 realizován v říjnu.
		Plán zlepšování kvality ovzduší - příprava a realizace dílčích opatření, realizace sensorového měření ovzduší v případě schválení dotace	OŽP	realizace dílčích opatření	zahájeno	RM v 10/2021 schválila "Časový plán města Kopřivnice pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z: Aktualizace 2020". Monitoring kvality ovzduší (tj. sensorové měření) měl začít ve 4/2021, nicméně došlo k neočekávaným komplikacím a průtahům při vyřizování dotace z Norských fondů, kterou zhotovitel projektu Ekotoxa Brno vyřizuje. Zahájení monitoringu bylo o 1 rok posunuto, předpokládá se 4/2022 a Kopřivnice bude zapojena.
		Podpora žadatelů o kotlíkové dotace - max. 5 tis./žádost	OŽP	realizace akce	zahájeno	Z rozpočtu r. 2021 bylo vyplaceno 55 tis. Kč, tj. bylo podpořeno 11 úspěšných žadatelů o výměnu kotle. 3. výzva kotlíkových dotací byla ukončena. Závěrem roku KÚ MSK zaslal městu podmínky na spolupráci v rámci nadcházející 4. kotlíkové výzvy. Spolupráce je plánována, předpokládá se schválení smlouvy o spolupráci v 3/2022.
		Kampaň na podporu udržitelné mobility - příprava kampaně, realizace dílčích aktivit	ORM / OŠKS	realizace akce	zahájeno	V průběhu roku proběhly tradiční akce - Do práce na kole či Evropský týden mobility. V rámci vyhodnocení výzvy Do práce na kole proběhla diskuse veřejnosti s národním cyklokoordinátorem k tématu udržitelné mobility. Na podzim vyzvalo město, aby se obyvatelé zapojili do výzvy 10 000 kroků.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
B.5 Energetika města	B. 5.1 Územní energetika města	Územní en. koncepce - jednání s dotčenými partnery o opatřeních v oblasti energetiky s dopadem na území města a na ŽP	OMM	usnesení orgánů	nezahájeno	
		Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM / dobíjecí stanice pro elektromobily na parkovišti před poštou	OMM	usnesení RM/ZM	nezahájeno	
	B. 5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města	MŠ I. Šustaly - vyregulování otopné soustavy - R	ORM	realizace akce	splněno	V návaznosti na dokončené zateplení objektu proběhlo vyregulování otopné soustavy, v topné sezóně 2021/2022 probíhá monitoring výsledků, jehož výsledky budou předány poskytovateli dotace.
		MŠ Lubina - en. opatření - realizace	ORM	realizace akce	zahájeno	Z důvodu výpadku dodávek stavebního materiálu došlo k posunutí termínu dokončení akce, nedošlo však k omezení provozu MŠ. Realizace akce proběhla s dotační podporou z OPŽP.
B.5 Energetika města	B. 5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města	Vytvoření finanční rezervy na realizaci en. úsporných opatření v městských objektech (výměna osvětlení MÚ, kotelna na LS, umístění fotovoltaiky)	OMM	realizace akcí	nezahájeno	Akce nebyly projekčně připraveny.
		Rekonstrukce VO na území města - tvorba plánu obnovy a doplnění + realizace I. etapy	OMM	realizace akce	nezahájeno	Předpoklad zahájení tvorby koncepce VO ve městě a v MČ je v roce 2022
		Radnice - en.opatření - návrh řešení tepelné pohody (chlazení a vytápění objektu) - I. etapa - vyregulování otopné soustavy PD+R	OMM	schválený návrh	zahájeno	Realizace dílčích opatření - klimatizace serverovny, kanceláře tajemníka a zasedací místnosti ZM.
		Radnice - en.opatření - instalace FTV na střeše - garáže - posouzení možnosti	OMM	schválený návrh	nezahájeno	
	B. 5.3 Podpora energeticky odpovědného chování	Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost - 2021	OMM	realizace 2021	splněno	

Image města						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.1 Fyzické prostředí města	C. 1.1 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně C. 1.2 Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě	Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení vynětí území ze ZPF - monitoring povrch.vod a aktualizace analýzy rizik	OŽP	realizace akce	splněno	V r. 2021 byl proveden monitoring zaměřený na posouzení stavu povrchových vod. Přítomnost arzenu a polychromovaných bifenylů nebyla potvrzena. Závěrečná zpráva navrhuje nepokračovat v monitoringu.
		Redukovaný postsanační monitoring skládky kalů - realizace	OŽP	realizace akce	zahájeno	Monitoring skládky v r. 2021 proveden. Závěrečná zpráva doporučuje pokračovat v omezeném monitoringu (odebrání vzorků 2x ročně na 1 odběrném místě = domovní studna u č. p. 648) z cílem odhalit a popsat další trend vývoje nadlimitních koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků zastoupených především naftalenem, které představují pro danou lokalitu a podzemní vody riziko.
		Regenerace parku Pionýrská a Sadová - dokončení projektu	OŽP	realizace akce	zahájeno	V roce 2021 byly instalovány písmena z trámů a provedena sanace pítky (kostka). Zprovoznění pítky by mělo být provedeno v jarních měsících 2022 po instalaci kohoutků a předláždění plochy kolem pítky.
		Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně dokončení mapování zeleně v Kopřivnici - ošetření a ořez, popř. kácení	OŽP	realizace akce	zahájeno	V roce 2021 byla provedena aktualizace pasportu a inventarizace zeleně zbývajících ploch na sídlišti SEVER a JIH v Kopřivnici. Následně byla objednána realizace navržených péstebních opatření s provedením do konce března 2022.
	C. 1.4 Regulace vzhledu města	Manuál reklamy a veřejných prostranství - realizace výstupu manuálu, poskytování poradenství ze strany městského architekta	OA	realizace aktivit	v realizaci	Byl zpracován manuál Estetika Kopřivnice, který byl distribuován v tištěné podobě vybraným provozováním a zároveň je k dispozici v el.podobě na webu estetikakoprivnice.cz. Odd.arch. posléze architektka ORM poskytovali zájemcům konzultace při řešení označení jejich provozoven, popř. barevného řešení fasád domů.
C. 1.5 Správa a užití majetku města a památek	Záchovná údržba Šostýnu - stabilizace zdi, zajištění bezpečnosti návštěvníků, realizace v případě schválení dotace	OMM	realizace	splněno	Stavební práce, na jejichž realizaci město získalo dotaci z programu min. kultury byly dokončeny a areál byl zpřístupněn veřejnosti.	
C.2. Centrální zóna	C. 2.1 Reprezentativní centrální část města	Obnova centrální části města - realizace	ORM	realizace akce	v realizaci	Stavební práce budou probíhat až do 06/2023.
	C. 2.2 Veřejná prostranství v centrální části	Regenerace sadu E. Beneše (chodníky, zeleň, VO,...) - projednání návrhu studie řešení lokality	ORM / OŽP	schválený návrh	nezahájeno	

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C:3 Volný čas	C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času	Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce šaten a soc. zařízení - I+II. etapa - příprava žád. o dotaci, realizace v příp. schválení	OMM	realizace akce	zahájeno	Byla zpracovaná PD na kompletní rekonstrukci vnitřních prostor objektu. Na realizaci I. etapy byla schválena dotace z NSA. Stavební práce budou probíhat v r. 2022. Realizace akce byla předána ORM.
		Sportovní areál Lubina - multifunkční hřiště - realizace	ORM	realizace akce	splněno	Stavba byla dokončena a předána do užívání.
		Skateboardový areál - obnova prvků, znovuootevření areálu (vítěz Participativního rozpočtu 2020)	ORM / SpSK	realizace akce	splněno	Po opravě a doplnění sportovních prvků byl areál znovu otevřen veřejnosti.
		Sportovní areál Mniší - instalace herních prvků pro děti	OŠKS / SpSK	realizace akce	splněno	SpSK zajistilo instalaci herních prvků pro děti.
		KD Mniší - zastřešení venkovní terasy	OMM	realizace akce		Akce byla plánována pro rok 2022
		KD Mniší - oprava a zateplení střechy - realizace	OMM	realizace akce		Akce byla plánována pro rok 2022
		Veřejné prostranství u KD Mniší - studie řešení	OA	schválená studie	nezahájeno	
		KDK - realizace požárně-bezpečnostních opatření	OMM	realizace	zahájeno	Částka 250 tisíc je nedostačující. Je nutné odstranit azbestový podhled v suterénu, který bude nahrazen jiným protipožárním podhledem. Aktuálně probíhají konzultace s projektantem požární ochrany.
		KDK - příprava rekonstrukce elektroinstalace - PD , realizace	OMM	2022 - PD		Akce byla plánována pro rok 2022
		KDK - rekonstrukce střešních pláštů - realizace	OMM	2021 - I. etapa	zahájeno	První část oprav dokončena (2 střechy). Zbývající části jsou soutěženy. Podpis smlouvy se zhotovitelem předpokládán v 03/2022.
		KC Vlčovjan - instalace venkovních herních prvků	OMM	realizace akce	splněno	Na realizaci workoutového hřiště obdrželo město příspěvek z grantového programu společnosti RWE Gas Storage.
		Krytý bazén - rekonstrukce osvětlení - realizace	OMM	realizace	zahájeno	Ze statických důvodů je nutné realizovat také podhled. Částka byla navýšena a schválena do rozpočtu pro rok 2022.
Zimní stadion - výměna ohříváčů TUV	OMM	realizace	splněno			
Vybudování parkourového hřiště u ZŠ E.Zátopka - PD, realizace	ORM	2022 - PD		Akce byla plánována pro rok 2022		

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.3 Volný čas	C. 3.2 Atraktivní nabídka využívání volného času	Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory	OSV	realizace aktivit	splněno	V průběhu roku proběhly některé aktivity pro seniory, které byly organizovány s ohledem na aktuální proticovidová opatření.
		Přehledka volnočasových aktivit - realizace aktivity - online	OŠKS	realizace akce	zahájeno	Aktivita je připravována ve spolupráci s OVV.
C.4 Cestovní ruch	C. 4.1 Destinační management	Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd a spolupráce s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s.	KDK p.o./IC	realizace aktivit	splněno	Smlouva o spolupráci obcí LBB je naplňována. Vyhodnocení smlouvy je každoročně předkládáno orgánům města v březnu.
	C. 4.2 Kvalita služeb v cestovním ruchu	Turistický portál a aplikace Lašské brány Beskyd	KDK p.o./IC	aktualizovaná data	splněno	IC zajišťuje pravidelnou aktualizaci turistického portálu i aplikace LBB.
	C. 4.3 Muzejnictví v Kopřivnici	Rekonstrukce Slovenské strelý	Tatra	realizace	splněno	Projekt společnosti Tatra Trucks a.s. byl úspěšně dokončen.
		Nová expozice v areálu Tatry - rekonstrukce objektu a instalace expozice za účelem otevření nového muzea	MSK	realizace	splněno	Projekt MSK byl úspěšně dokončen a muzeum v listopadu 2021 otevřeno veřejnosti.
		Úprava veřejného prostranství v areálu nového muzea - realizace II. etapy	ORM	realizace		Akce byla plánována pro rok 2022
		Úprava veřejného prostranství v areálu nového muzea - odstranění betonové zdi mezi muzeem a železnicí, úprava území	ORM	realizace	zahájeno	V roce 2021 proběhla projektová příprava, odstranění zdi bude realizováno v roce 2022.
		Udržení atraktivity Technického muzea - příprava koncepce muzea s ohledem na vznik nové expozice	OŠKS / starosta	schválená koncepce	v realizaci	V roce 2022 bude realizována nová expozice Dany a Emila Zátopkových v Lašském muzeu.
Příprava oslav 100. výročí narození Emila Zátopka - nová muzejní expozice, socha, doprovodné aktivity	OŠKS	realizace	zahájeno	Probíhá příprava a realizace souboru aktivit k oslavě výročí: - zadáno vytvoření sochy, vyhlášena sbírka - zpracován návrh nové expozice, podána žádosti o dotaci z MMR, realizováno VŘ na dodavatele - vydán tématický kalendář města - příprava dalších aktivit		

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
C.4 Cestovní ruch	C. 4.3 Muzejnictví v Kopřivnici	Lašská vila - rekonstrukce střechy + drobné opravy budovy	OMM	realizace	zahájeno	V závěru roku bylo realizováno opakované výběrové řízení na zpracovatele PD. Realizace akce se předpokládá v roce 2022.
		Úprava předprostoru muzea po Slovenské strele - PD, monitoring dotačních zdrojů na realizaci	OA	2021 - PD	zahájeno	PD byla dokončena, podána žádost o vydání stavebního povolení. Došlo k odstranění zastřešení po Slovenské strele a altánku u Alberta, ORM monitoruje možné dotační zdroje na realizaci projektu.
C.5 Marketing a propagace	C. 5.1 Městský marketing	Realizace schválených priorit komunikačního plánu - realizace projektu Kvalitní úřad Kopřivnice (Portál občana, grafický manuál, nový web, ...)	OVV	realizace akce	v realizaci	V rámci realizace projektu Kvalitní úřad Kopřivnice byl v roce 2021 zpracován nový grafický manuál města, byl proveden průzkum spokojenosti obyvatel a byla zadána implementace Portálu občana. Další aktivity budou probíhat v průběhu roku 2022.
		Participativní rozpočet - vyhlášení dalšího ročníku	ORM	realizace akce	splněno	Do ročníku 2021 bylo předloženo 12 projektů, 8 jich postoupilo do hlasování, ale před jeho spuštěním byl jeden projekt předkladatelem stažen. V hlasování získal největší podporu projekt terénních skluzavek, které by měly být realizovány na sídlišti Sever. Projekt bude realizován v roce 2022.
		Pravidelný sociologický průzkum - realizace	OVV	realizace	splněno	Závěrečná zpráva z průzkumu je zveřejněna na http://koprivnice.cz/urad/dokumenty/pruzkum_verejneho_mineni_2021.pdf
	C. 5.3 Kopřivnický informační portál/system	Kopřivnický informační portál - internetové aplikace o firmách, institucích, akcích apod.	KDK p.o./IC	aktualizovaná data	splněno	IC zajišťuje pravidelnou aktualizaci databáze firem na stránkách LBB

Sociální zázemí						
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 1 Sociální a zdravotní služby	D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí	Domov pro seniory - výstavba, zajištění provozu služby	MSK	realizace	zahájeno	V prosinci 2021 předal MSK jako investor staveniště vybranému dodavateli stavby. Stavba by měla být dokončená cca 9/2023.
		Byty zvláštního určení - Česká 320 - postupná rekonstrukce zařízení (kuch. linky, koupelny, ...)	OMM	realizace	zahájeno	Byl zpracován projekt pro rekonstrukci koupelen odlehčovací služby Domovinka. Projekt, který byl podpořen dotací z IROP, bude realizován v roce 2022.
		Komunitní plán sociálních služeb - realizace aktivit, zahájení přípravy KPSS pro další období	OSV	realizace akcí	v realizaci	V návaznosti na současnou coronavirovou situaci, která brání setkávání většího počtu osob a také velmi personálně zatěžuje sociální služby, byla v R 2021 rozhodnutím orgánů měst a obcí v plánu zapojených prodloužena platnost současného KPSS do konce roku 2022. V druhé polovině R 2021 proběhla anketa pro občany k mapování potřeb a dotazníkové šetření mezi poskytovateli. Výstupy budou zpracovány a použity pro tvorbu nového KPSS.
	Zajištění informovanosti o poskytovaných soc. službách - prezentace soc. služeb formou výstavy, SeniorPoint, ocenění pracovníků v soc. službách...	OSV	realizace akcí	v realizaci	Vzhledem k epidemiologické situaci se veřejné akce nekonaly. O službách jsou předávány informace průběžně v tisku a individuálně. Proběhla akce pro veřejnost v Centru Pětka - "Centrum Pětka na dlani", kde byly prezentovány vybrané soc. služby. Některé služby v říjnu pořádaly dny otevřených dveří v rámci celostátního Týdne sociálních služeb. SeniorPoint pokračuje v poskytování svých služeb 1x týdně v 2. NP budovy úřadu.	
D. 1.2 Kopřivnice bez bariér	Prevence sociálního vyloučení znevýhodněných osob - podpora pečujících osob (vzdělávání, poradenství, vznik tréninkového pracoviště)	OSV	realizace akcí	v realizaci	Vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnila jen jedna osvětová akce nejen pro pečující - beseda s názvem "Hýčkejme svou paměť" (11/2021). I nadále v roce 2021 probíhalo poradenství Poradců pro pečující, aktivita byla prezentována v KN a v dalších médiích. V rámci rekonstrukce koupelen odlehčovací služby bude, v roce 2022 v BD Česká 320, zřízena tréninková místnost pro pečující.	
D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality	D. 2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti	Podpora projektu vybudování Integrovaného výjezdního centra u PPK - majetkoprávní vztahy - realizace projektu HZ MSK	OMM	realizace	splněno	Došlo ke směně pozemků nutných k vybudování IVC. Projekt výstavby IVC bude realizován HZ MSK.

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka
D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality	D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí	(Ne)bezpečí v kyberprostoru - přednášky pro žáky a pedagogy	OŠKS	realizace akcí	splněno	Celkem proběhlo 22 lekcí pro 11 tříd 6. ročníků s 231 žáky, kdy každý žák absolvoval 2 lekce.
		Realizace aktivit zdravotního plánu - osvětové aktivity pro veřejnost i žáky ZŠ a MŠ	OSV / ORM	realizace akcí	splněno	Vyhodnocení plnění aktivit zdravotního plánu bude předloženo v samostatném materiálu OSV. Možnost realizace většiny aktivit byla omezena epidemickou situací.
	D. 2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže	Přednášky z oblasti sociálně právní ochrany dětí (v rámci činnosti oddělení SPO)	OSV	realizace akcí	splněno	Oddělení sociálně právní ochrany dětí uskutečnilo celkem 10 přednášek.
		Prázdninový program pro mládež - Někdo ven???	OŠKS	realizace akcí	splněno	Proběhl 6. ročník akce pro mladé obyvatele - každý prázdninový čtvrtek akce. Nad rámec toho byla v úterky zpřístupněna vybraná městská sportoviště.
	D. 2.4 Řešení drogové problematiky	Program pro ZŠ na prevenci rizikového chování - realizace osvětových a vzdělávacích aktivit	OŠKS	realizace akcí	splněno	Žáci 6. tříd všech ZŠ se zúčastnili vzdělávání na téma Šikana. Pro 8. třídy všech ZŠ byl realizován zdravotnický víceboj.
		Podpora terénního programu a poradenského místa pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké (v rámci dotačního programu OSV)	OSV	schválení podpory	splněno	V roce 2021 byla o.p.s. Renarkon přidělena dotace ve výši 130.000 Kč na sociální službu Terénní program na Novojičínsku, jehož součástí je také poradenství pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké. Činnost organizace byla podrobně přiblížena i nově vzniklé sociální komisi.
D. 3 Rodinná politika města	D. 3.1 Rozvoj rodinné politiky	Týden rodiny - podpora a realizace dílčích aktivit	OSV	realizace akcí	splněno	Vzhledem k epidemiologické situaci se Týden pro rodinu neuskutečnil. Místo toho, byla podpořena iniciativa veřejnosti - malování herních prvků na chodníky. Několik maminek vytvořilo na sídlišti Sever v mezisídlištních blocích malované hry. Do akce se zapojili také klienti Chráněných dílen Slezské diakonie. Město tuto aktivitu podpořilo zakoupením barev.
		Prorodinné aktivity - podpora a realizace aktivit vytvářejících příznivé prorodinné klima, spolupráce s NNO (např. Centrum pro rodinu, ...)	OSV	schválení podpory	splněno	V roce 2021 byla poskytnuta dotace ve výši 85.000 Kč na činnost Centra pro rodinu, z.s., která vytváří osvětově kulturní činnost zejména pro rodiny.